

**P7-12**

**안심하고 맡길 수 있는 영유아 보육시설 확대**

사업구분			추진부서	
임기구분	사업주체	신규여부	부서	담당자
임기내	국가	계속	주민복지과	사회복지9 / 황인진 / 2343
예산구분	사업시기	목표년도	추진상황	공정률(%)
예산	단기	2019년	정상추진	%
사업목표	안심하고 맡길 수 있는 영유아 보육시설 확대			

※ 공정률 기재시 별표2 추진공정률 기준에 따라 작성

**□ 사업개요**

- 기간 : 2018. 7월 ~ 2019. 3월
  - 대상 : 1개소(자연어린이집)
  - 소요예산 : 932백만원
  - 사업내용 : 민간어린이집 → 국·공립어린이집 전환
- ※ 감정평가 전후로 금액 변동 될 수 있음

**□ 연도별 계획(성과지표)**

연도별	추진계획(성과지표)	진도(%)
2018년	국공립 전환 어린이집 선정 및 기부채납, 감정평가 실시	
2019년	국공립어린이집 리모델링 착수 및 위탁계약 체결	

**□ 투자계획 對 예산확보실적**

(단위 : 백만원)

구분	투자계획									확보실적					
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2022 이후	계	기확보	2018	2019	2020	2021	2022
계	932			932					932		932				
국비	466			466					466		466				
도비	233			233					233		233				
군비	233			233					233		233				
기타															

※ 임의로 기존 투자계획을 절대 변경 금지. 변경이 필요하면 기획예산실 공약담당자 협의 후, 변경사유와 변경내역(당초 →변경)을 별도 작성

## 추진실적 ※ 연도별로 작성

- 2018. 06. : 국공립어린이집 확충 수요조사
- 2018. 07. : 복지부 현장 점검
- 2018. 08. : 추경반영
- 2018. 09. : 국·공립 어린이집 선정
- 2018. 09. : 공유재산 관리계획 군의회 의결
- 2018. 11. : 기부채납부지 경계복원측량
- 2018. 12. : 기부채납부지 및 건물 감정평가

## 문제점 및 대책

- 국공립전환 이후 도·복지부 전환내용 통보 후 인건비 지원  
가능으로 빠른 시일 내 사업 착수 필요

## 향후 추진 계획(또는 완료 시 추진성과)

- 2019. 01. : 감정평가에 따른 기부채납부지 및 건물 등기이전 추진
- 2019. 01. : 국·공립어린이집 절차 협의 및 건물 리모델링 착수
- 2019. 01. ~ 02. : 리모델링 완료
- 2019. 02. ~ 03. : 구례군 보육정책 및 이동위원회 심의(안건 : 기간 및 명칭)
- 2019. 02. ~ 03. : 국·공립 어린이집 위탁계약체결 및 운영

## 현황 사진



## 위치도

