

## 10 주요 투자사업 추진현황

### 10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 구례군에서 '20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사 연도	현재까지 진척률 (%)
		기 투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후			
호수공원 주변 관광자원화	12,000	8,607	3,933	-	-	2021	2014	90
지리산야생화 정원 조성	4,300	1,333	1,000	1,967	-	2021	2017	60
섬진강 힐링 생태공원 조성사업	8,000	-	550	1,400	6,050	2022	2018	20
산수유체험마당 조성사업	4,000	-	550	1,200	2,250	2022	2019	20
섬진강 스카이바이크 설치	4,000	-	300	1,200	2,500	2022	2019	20
오산명소화	5,000	-	550	2,000	2,450	2022	2019	20
생활SOC가족 복합센터 건립	3,000	-	-	200	2,800	2022	2020	3.6
공설운동장 보조축구장 리모델링 사업	2,900	-	-	1,000	1,900	2022		5
구례실내수영장 개보수 사업	2,000	-	-	2,000	-	2021		10
구례5일시장 시설현대화 사업	4,000	-	349	1,600	2,051	2022	2019	10
산동 탐동~구례수목원 농어촌도로 확포장	2,700	-	80	719	1,901	2022	2020	20
구례읍 시가지 전선지중화(3지구)	3,800	2,900	700	200	-	2021	2019	20
화엄4색이 어우러진 블루투어 프로젝트	10,000	-	309	4,088	5,603	2022	2019	20
유기농산업 복합 서비스 지원단지 조성사업	18,000	1,000	3,802	7,600	5,598	2022		40
섬진강 수달이 사는 생태화원 조성	4,800	515	2,650	1,635	-	2021	2017	90

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사 연도	현재까지 진척률 (%)
		기 투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후			
섬진강 수달 생태공원 조성사업	19,650	18,850	800	-	-	2020		100
자주식 주차타워 조성	2,500	-	52	1,000	1,448	2022	2019	10
구례 5일시장 주차타워 조성	5,000	-	-	1,000	4,000	2022	2020	10
문척·간전 지방상수도 2단계 확충사업	9,500	7,965	1,535	-	-	2020	2014	100
생명치유 가옥단지 조성	4,000	-	-	300	3,700	2023	2020	20
지리산정원 조성사업	9,000	600	1,900	3,000	3,500	2023	2020	35
산수유 자연휴양림 조성(2차)	5,000	-	-	1,756	3,244	2023	2020	30

### 10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황 : [별지6]

### 10-2. 지방채 발행사업

우리 구례군에서 '20년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 해당사항 없습니다.

### 10-3. 민간투자사업

우리 구례군에서 '20년에 추진한 민간투자사업 현황은 해당사항 없습니다.